

Protokol o vytýčení vedení trakčních a kabelů (PTZ) č. 2023/29

Vytýčeno vedení PTZ v Ústí nad Labem v prostoru okružní křižovatky Klíše.

Objednávka ze dne 17. 07. 2023 AZ Consult, spol. s.r.o.

Vytýčení bylo provedeno v kabelovém úseku: Ústí nad Labem, v prostoru okružní křižovatky Klíše, mezi trakčními stožáry číslo *vyznačeno zeleně* pomocí kabelového hledače a zakreslů správného úseku pro akci „Ústí nad Labem, Klíše – průzkum okružní křižovatky“ a to ve všech místech požadovaných pracovníky objednatele, označeno oranžovou barvou v terénu nebo kolíky (rozsah vytýčených sítí zakreslen v příložené situaci). Organizace, která provedla vytýčení, neodpovídá za stav nebo případné přemístění těchto značek. Vytýčený kabel je chráněn ochranným pásmem 1m. Při zemních pracích je nutno dodržovat všech ustanovení, předpisů a norem vedoucích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při zemních pracích a podmínky správného úseku uvedené ve Vyjádření o existenci podzemního zařízení.

Zaměřená trasa podzemních sítí vyznačená v terénu: trakční napájecí kabely 4 kusy.

Zejména je nutno:

- veškeré zemní práce blíže než 1 m od kabelů provádět pouze ručně se zvýšenou opatrností
- dodržovat opatrnosti v celém ochranném pásmu, tj. do hloubky 2m
- po odkrytí kabelu ho chránit i proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou
- lože kabelu před záhozem zapískovat, ztuhnout a překrýt betonovými deskami
- před záhozem kabelu přizvat zástupce správného úseku ke kontrole, zda není kabel viditelně poškozen, kontakt František Paštika MT 724 208 148
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která znemožňovala přístup ke kabelům
- bez souhlasu správného úseku nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
- v případě zničení nebo vytrhání vytýčovací značek nebo v případě zahájení zemních prací v místě vytýčení později než do 1 měsíce, dát kabel znovu vytýčit.
- provedení výkopu o větší hloubce než 1m a vzdálenosti kratší než 2 m od středu stožáru nutno provést opatření pro zajištění stability stožáru, kontakt František Paštika MT 724 208 148.

Další podmínky:

Případné poškození kabelu/kabelů objednatel okamžitě ohlásí na tel. 724 208 148.

Objednatel prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytýčenou trasou kabelu a s podmínkami práce v jeho blízkosti.

Při nahlášení poškozeného kabelu nutno uvést následující údaje:

a/ Jméno ohlašovatele:

b/ Název a sídlo prováděcí firmy :

c/ Telefonní spojení odpovědné osoby :

d/ Investor stavby :

e/ Místo umístění poškozeného kabelu :

Objednatel prohlašuje, že vytýčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to ve všech místech, kde podle projektové dokumentace a skutečnosti na místě, může dojít k ohrožení vedení PTZ. V příloze situace PTZ.

Za objednatele převzal:jméno + podpis:..... Vytýčení provedl: *J. x*

IČO:

kontakt:

dne:.....

Za DPMUL předal:

jméno+podpis:..... *MARLO***DPMUL**Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891 | DIČ: CZ25013891

- 19 -

.....nevyplněné proškrtněte

* Provedena dvě vyhotovení, 1x objednatel + 1x středisko PTZ - 006

orientační zakres umístění trakčního zařízení:
stožár trakčního trolejového vedení – výška asi 8m,
(základ cca 2x2x1,5 m) osazen trakčním zařízením
- označen číslem

| trakční napájecí kabely - TK ~ číslo udává počet kabelů | |

Dopravní podnik města Usti nad Labem a.s.
 Revoluční 26, 401 11 Usti nad Labem
 IČO: 25013891 | DIČ: CZ25013891

