



## DODATEK Č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 26. 8. 2020

Název zakázky: „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“



#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Bc. Eva Kurešová, koordinátor investic odboru dopravy  
a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

##### 2. DigiTry Art Technologies s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem  
se sídlem: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 019 30 249  
DIČ: CZ019 30 249  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Pověřená osoba k jednání: Ing. Patrik Babínek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2020 (dále jen „Dodatek č. 2“)

#### I. Preambule

1. Na základě výsledku zadávacího řízení pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“) uzavřely smluvní strany dne 26. 8. 2020 smlouvou o dílo, jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího zejména v navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami, v poskytování součinnosti Objednateli při výběru zhotovitele stavby a ve výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem Revitalizace

objektu Corso - PD - stavba ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2021 (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo.
3. Potřeba změn a úprav projektové dokumentace vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navrhované změny a úpravy nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto změny a úpravy jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota změn a úprav nepřekročí v součtu původní hodnotu závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Změny a úpravy jsou konkrétně vymezeny v následujících ustanovení tohoto Dodatku č. 2.
4. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla spočívající ve změně rozsahu již provedených projektových prací s tím, výkonná fáze 4 (VF4) bude zúžena a výkonná fáze 5 (VF5) dokumentace pro provádění stavby doplněna o dokumentaci na bourací práce. Změna předmětu díla je provedena v souvislosti s rozhodnutím stavebního úřadu, kterým byly Objednateli nařízeny udržovací práce na objektu CORSO. Po zhodnocení udržovacích prací bylo nezbytné o tyto práce předmětu plnění uzavřené Smlouvy upřesnit a doplnit.
5. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že změna předmětu díla nebyla ani z části způsobena zaviněním Zhotovitele.
6. Uvedené změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. předmět Dodatku

1. Dodatkem č. 2 se doplňuje čl. IV odst. 8 Smlouvy následovně:  
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v přílohách této Smlouvy, a to pouze v rozsahu VF 1-3, část VF 4 a VF 5.
2. V souvislosti se změnou rozsahu projektových činností dochází ke změně sjednané odměny dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy v následujícím rozsahu:
  - Odměna za zhotovení VF 4 bude z důvodu částečného plnění snížena o 10%, tj. na částku ve výši 2 472 480,- Kč bez DPH.
  - Odměna za zhotovení částečného plnění původní VF 5 bude činit částku ve výši 368 000,- Kč bez DPH
  - Odměna za zhotovení nové VF 5 ve znění nové přílohy č. 6 Smlouvy o dílo bude činit částku ve výši 1 640 250,- Kč bez DPH.
3. Dodatkem č. 2 se mění VI. odst. 1 Smlouvy následovně:

**1. Celková cena díla je stanovena ve výši 6 595 730,- Kč bez DPH**

*(slovy: šest milionů šest set osmnáct tisíc čtyři sta padesát korun českých)*

DPH 21%

**1 385 103,30 Kč**

---

*Cena celkem včetně DPH*

**7 980 833,30 Kč**

*(slovy osm milionů osmnáct tisíc čtyři korun českých a padesát haléřů).*

4. Dodatkem č. 2 se mění čl. VI. odst. 3 Smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla – PD, vyjma autorského dozoru, činí 5 668 450,- Kč bez DPH (6 858 824,50 Kč včetně DPH);

Celková cena za autorský dozor činí 958 000 Kč bez DPH (1 159 180 Kč včetně DPH).

Cena za VF5 činí 1 272 250,- Kč bez DPH (1 539 422,50 Kč včetně DPH).

**Z ceny Díla za VF činí:**

služba	cena v Kč bez DPH	DPH	celkem včetně DPH
VF 5.1) Dokumentace bouracích prací	436 625, 00 Kč	91 691, 25 Kč	528 316, 25 Kč
VF 5.2) Dokumentace obnovení dvorany (DSP + DPS)	783 125, 00 Kč	164 456, 25 Kč	947 581, 25 Kč
VF 5.3) Inženýrská činnost	52 500, 00 Kč	11 025, 00 Kč	63 525, 00 Kč

5. Dodatkem č. 2 se čl. VI doplňuje odst. 11, který zní:

Sjednaná cena za VF5 stanovená v odst. 3 tohoto článku nezahrnuje odměnu za výkon autorského dozoru, která se sjednává ve výši odpovídající skutečnému zapojení konkrétních osob a jeho časového rozsahu ve výši:

Architektonicko stavební řešení:

- HIP – 1 200 Kč za každou započatou hodinu provádění autorského dozoru,
- projektant – 1 050 Kč za každou započatou hodinu provádění autorského dozoru

Autorský dozor bude hrazen měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Přílohou faktury bude podrobná specifikace osob a časového rozsahu prováděného dozoru.

6. Dodatkem č. 2 se čl. VI doplňuje odst. 12, který zní:

Sjednaná cena za VF5 stanovená v odst. 3 tohoto článku nezahrnuje odměnu (cenu) za tyto úkony:

- STP průzkumy,
- geodetické zaměření,
- provedení dokumentace skutečného provedení stavby,
- vypracování dílenské dokumentace.

Tyto úkony mohou být zhotovitelem provedeny na základě požadavku objednatele za cenu, která bude stanovena dohodou smluvních stran před zahájením příslušného plnění.

7. Příloha č. 6, 8 a 9 Smlouvy o dílo, tj. výkonová fáze 5 (VF5), Platební kalendář a Časový harmonogram a milníky VF se ruší a nahrazují se novými Přílohami č. 1 - 3 ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 - 3 tohoto Dodatku č. 2.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

2. Právní vztahy vzniklé z tohoto dodatku a tímto dodatkem blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
3. Veškeré spory, které vzniknou v souvislosti s tímto dodatkem, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají místní příslušnost soudu první instance v Ústí nad Labem.
4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tomto dodatku není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o tomto dodatku a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v tomto dodatku uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
  - b) veškeré údaje uvedené v tomto dodatku, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění Dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 2 lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 - Výkonová fáze 5 (VF5)
  - Příloha č. 2 - Platební kalendář
  - Příloha č. 3 - Časový harmonogram a milníky VF

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad L

Objednatel:

PhDr. Ing.   
Primátor

Statutárního města Ústí nad Labem

V Praze dne

Zhotovitel: 

Ing. Patrik Babínek  
jednatel

DigiTry Art Technologies s.r.o.

**Příloha č. 6 SoD**

**Výkonová fáze 5 (VF5.1) - Dokumentace bouracích prací**

- vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky Objednatele;
- vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání dodávky Stavby formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2) ZZVZ, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání
- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb - výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)
- poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí
- poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná.
- vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky  
Podrobnější členění a obsah DVD stavby
- DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92, odst. 2. ZZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem. • Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude rovněž: - popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží - soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být dodavatelem stavby respektována - požadavky veškerých stavebních technologií PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby,

### **Výkonová fáze 5 (VF5.2) - Dokumentace obnovení dvorany (DSP + DPS)**

- vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky Objednatele;
- vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání dodávky Stavby formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2) ZZVZ, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání
- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb - výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)
- poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí
- poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná.
- vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky Podrobnější členění a obsah DVD stavby
- DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92, odst. 2. ZZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.
- Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude rovněž: - popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží - soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být dodavatelem stavby respektována - požadavky veškerých stavebních technologií PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby,

### **Výkonová fáze 5 (VF5.3) - Inženýrská činnost**

- výkon inženýrské činnosti včetně zajištění všech vyjádření a návrhů smluv potřebných k povolení stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), zajištění vydání pravomocného povolení.
- Včetně všech souvisejících úkonů

### **V této fázi bude projektová dokumentace zpracována tak, aby bylo možné provést:**

- A. odstranění části Dvorany na pozemcích p. č. 472/176 a 472/181 katastrální území Krásné Březno [775266] včetně inženýrské činnosti;

- B. obnovení přístupu do objektu POLIKLINIKA Krásné Březno s.r.o. (na pozemku p. č. 472/160) ze západní strany, do objektu Corso (na pozemku p. č. 472/157 a 472/158) z východní strany a na část Dvorany pokračující na pozemek p. č. 472/176 včetně inženýrské činnosti;
- C. obnovení zpevněné plochy pod Dvoranou pro budoucí využití jako neveřejné parkoviště přilehlých objektů včetně vyřešení likvidace dešťových vod a přeložení veškerých inženýrských sítí pod zpevněnou plochu (současné umístění: zavěšeno pod stropem Dvorany) včetně inženýrské činnosti.

**V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:**

- A) **Zajištění vstupních podkladů**  
ověření návrhu stavebního záměru – zajištění vstupních podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření potřebných pro zpracování projektové dokumentace a povolovací řízení, řešení napojení objektu na inženýrské sítě, apod. včetně všech souvisejících úkonů
- B) **vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby (bourací práce)**  
(dle přílohy č. 15 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů)
- C) **vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (dle § 94I odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona dle přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů)**
  - vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení
  - výkon inženýrské činnosti včetně zajištění všech vyjádření a návrhů smluv potřebných k povolení stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), zajištění vydání pravomocného povolení.
  - Včetně všech souvisejících úkonů
- D) **Projektová dokumentace pro provádění stavby**  
(dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů)
  - vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisů stavebních prací a dodávek s výkazem výměr a rozpočtu stavby odpovídající zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláše č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  - součástí projektové dokumentace bude i zpracování plánu organizace výstavby (POV)
  - součástí projektové dokumentace bude i zpracování návrhu „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění
  - Včetně všech souvisejících úkonů

- E) Výkazy výměr, které budou součástí předmětu plnění a budou přílohou zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (dokumentace dopracovaná do podrobnosti prováděcí projektové dokumentace) musí odpovídat příslušné vyhlášce a musí být zpracovány takto:
- Buňky, které nesmí být zhotovitelem změněny, budou uzamčeny proti možnému přepisu.
  - Buňky, které má zhotovitel vyplnit, budou odemčeny a budou barevně označeny, aby zhotoviteli bylo hned jasné, které buňky budou vyplňovat.
  - V konkrétních buňkách budou vloženy potřebné vzorce, které se budou automaticky dopočítávat a tyto vzorce budou také uzamčeny proti možné změně.
  - Pokud se ve výkazu výměr budou nacházet položky v popisu s obchodním názvem, bude v položce uvedeno, že se jedná o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz bude představovat vymezení předpokládaného standardu.
  - Výkaz výměr nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a komplety budou ve výkazu výměr obsaženy, musí být činnosti v nich přesně vyspecifikovány a popsány.
- F) Počet vyhotovení projektové dokumentace v této fázi:
- 6 par v listinné podobě
  - 1x v elektronické podobě (např. v programu AutoCAD nebo Microstation)
  - 1x v elektronické podobě ve formátu PDF
  - 2x kontrolní rozpočet v listinné i elektronické podobě
  - 2x výkazy výměr v elektronické podobě



## Příloha č. 2 Dodatku č. 2

## Příloha č. 8 SoD

## Platební kalendář

	Smlouva		Dodatek č. 1		Dodatek č. 2	
Základ	6 100 000,00		6 100 000,00		6 100 000,00	
VF1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
VF2	5%	305 000,00	5%	305 000,00	5%	305 000,00
	Navýšení		Navýšení		Navýšení	
	Celkem po úpravě	305 000,00	Celkem po úpravě	305 000,00	Celkem po úpravě	305 000,00
VF3	20%	1 220 000,00	20%	1 220 000,00	20%	1 220 000,00
	Navýšení		Navýšení		Navýšení	
	Celkem po úpravě	1 220 000,00	Celkem po úpravě	1 220 000,00	Celkem po úpravě	1 220 000,00
VF4	40%	2 440 000,00	40%	2 440 000,00	40%	2 440 000,00
	Navýšení			45 400,00		307 200,00
				198 300,00		-274 720,00
				60 000,00		
				3 500,00		
Celkem po úpravě	2 440 000,00	Celkem po úpravě	2 747 200,00	Celkem po úpravě	2 472 480,00	
VF5	35%	2 135 000,00	35%	2 135 000,00	35%	2 135 000,00
	Navýšení					280 000,00
						88 000,00
						-2 135 000,00
						1 272 250,00
Celkem po úpravě	2 135 000,00	Celkem po úpravě	2 135 000,00	Celkem po úpravě	1 640 250,00	
<b>Celkem PD</b>	<b>100%</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6 407 200,00</b>	<b>100%</b>	<b>5 637 730,00</b>
<b>AD</b>		<b>958 000,00</b>		<b>958 000,00</b>		<b>958 000,00</b>
<b>Celkem smlouva</b>		<b>7 058 000,00</b>		<b>7 365 200,00</b>		<b>6 595 730,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>1 482 180,00</b>		<b>1 546 692,00</b>		<b>1 385 103,30</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>		<b>8 540 180,00</b>		<b>8 911 892,00</b>		<b>7 980 833,30</b>

\* Cena za VF6 Autorský dozor je stanovena v SOD zvlášť

## Příloha č. 9 SoD

**Časový harmonogram a milníky plnění VF**

<b>VF č.</b>	<b>Milníky plnění VF</b> (popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF k projektování budovy Corsa a přilehlé Dvorany)	<b>Časový harmonogram</b> od účinnosti SoD (počet dní) **
<b>1</b>	Převzetí dokumentů od investora: STS (Studie stavby) PD (projektová dokumentace) Dvorany se statickým posudkem	Při podpisu SoD
<b>2</b>	Předání detailního časového plánu projektování a výběru Projektantů stavební části nebo spolupracujících osob	15
	Předání harmonogramu koordinace se zpracovateli PD technologí	30
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	90
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	90
<b>3</b>	Předání DUR k projednání a získání stanovisek DOSS	140
	Předání DUR pro vydání UR Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad	180
	Předání koordinace se zpracovatelem PD „Revitalizace objektu Corso – PD – ICT“	180*
<b>4</b>	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS	230
	Předání průkazu energetické náročnosti rekonstruované budovy a plánu organizace výstavby	230
	Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad	270
	Předání Souhrnného rozpočtu	270
	Předání koordinace se zpracovatelem PD „Revitalizace objektu Corso – PD – ICT“	270*
<b>5.1</b>	Dokumentace bouracích prací	16 týdnů od podepsání dodatku č. 2. bez IČ
<b>5.2</b>	Dokumentace obnovení dvorany (DSP + DPS)	24 týdnů od podepsání dodatku č. 2. bez IČ
<b>5.3</b>	Inženýrská činnost	16 týdnů od podepsání předání fáze 5.1 a 5.2
<b>6</b>	Autorský dozor Po výběru stavebníka – nová SoD mezi zhotovitelem a stavebníkem	---

\* bez předání koordinačních podkladů mezi zhotoviteli PD nelze navázat na následující VF (v případě, že dokumentace bude ovlivněna rozhodováním příslušným stavebním úřadem nad rámec zákonné lhůty, nebude se tato doba započítávat do celkového plnění VF)

\*\* do lhůt stanovených Zhotoviteli k dokončení jednotlivých VF se nezapočítává doba, o kterou dotčený orgán či jiný orgán státní správy nedodržel lhůtu pro vydání rozhodnutí nebo stanoviska, bez něhož příslušnou VF nebylo možno řádně a včas provést