

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. ERCÉ stavby s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Tomášem Rosenkrancem, jednatelem
se sídlem: Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L.
IČO: 22792619
DIČ: CZ22792619

[Redacted signature block]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění
podlimitní veřejné zakázky s názvem „**DS Ústí nad Labem – instalace EPS, Část 7: Domov
Velké Březno, příspěvková organizace**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn,
které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto
článku.

3. Potřeba prodloužení termínu realizace vznikla s ohledem na dodržení standardů sociálních služeb poskytovaných klientům Domova Velké Březno. Konkrétně se jednalo o dodržování přestávek během stravování, dále zneprůstupnění pokojů klientů v době provádění osobní hygieny či v případě spánku klientů. Mezi zpracováním projektové dokumentace a zahájením realizace došlo k vydání nového předpisu ČSN č. 730448 týkající se požadavků na zhotovení elektrických požárních systémů. Z tohoto důvodu bylo nutné projednat s autorským dozorem případný dopad změn na původní projekt. Tímto došlo taktéž k prodloužení termínu realizace. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV odst. 2 Smlouvy nově zní:

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 90 dní od předání staveniště na základě písemné výzvy Objednatele. O tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. xxxx/60R/24 ze dne 18. 11. 2024.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

.....
Ing. Tomáš Rosenkranc
jednatel společnosti

[illegible]