




Změnový list č. 07

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/01/23_042/0002868
Název projektu: Kanalizace Svádov - II. etapa
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
IČ: 25041738
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
SOD ze dne 27. 09. 2023
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Statutární zástupce: PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Odpovědný zástupce: [REDACTED]

Změna č. 014 - 019	Ulice Stezka a Zelinářská
Popis změny (Odůvodnění změny, přímého zadání)	Změna se týká: doplnění stavebních prací na žádost investora z důvodu kompletnosti území a současně na základě žádosti majitelů pozemků a nemovitostí. V původní PD nebyly ulice Stezka a Zelinářská zahrnuty do projektu. Trasa kanalizace vede dle PD ulic Květinová a Pod Lesem. S ohledem na dodatečné požadavky odkanalizování ulice Zelinářská bude nově vybudovaná gravitační kanalizace v této ulici. Trasa kanalizace vede dle PD ulic Jana Želivského a ulic Sokolská. S ohledem na dodatečné požadavky odkanalizování ulice Stezka bude nově vybudovaná tlaková kanalizace. Kanalizace se bude dle terénu napojovat na budovanou kanalizaci – stoka F1 v ul. Sokolská. Tato změna bude mít vliv na harmonogram výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto



	změny realizovány, nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku. Přehled víceprací je uveden v příloze č. 2 – Souhrn jednotlivých změn, který obsahuje výpočet celkové hodnoty tohoto změnového listu, celkové vícepráce a méněpráce.		
Ocenění změny:	Hodnota změnového listu: 3 931 415,52 Kč bez DPH Vícepráce: 3 931 415,52 Kč bez DPH Méně práce 0,00 Kč bez DPH <u>Přílohy:</u> Příloha č. 1 – Souhrn jednotlivých změn Příloha č. 2 - Rozpočet změny Příloha č. 3 – Nová PD		
Zástupce zhotovitele			
Zástupce TDS			
Zástupce AD			
Zástupce zadavatele			
	Datum:	Jméno, příjmení	Podpis
Statutární orgán příjemce			



Změnový list č. 08

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/01/23_042/0002868
Název projektu: Kanalizace Svádov - II. etapa
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
IČ: 25041738
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
SOD ze dne 27. 09. 2023
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Statutární zástupce: PhDr. Ing. Petr Nedvědecký
Odpovědný zástupce: [REDACTED]

Změna č. 020	Doplnění vrstev komunikací SÚS v části komunikací stoky C2
Popis změny (Odůvodnění změny, přímého zadání)	Změna stoky C2 se týká : - V rozpočtové části výkazu výměr chyběly podkladní vrstvy komunikace, a proto musely být doplněny tak, aby byl výkaz výměr srovnán s projektovou dokumentací. Tato změna nebude mít vliv na harmonogram výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku. Přehled víceprací je uveden v příloze č. 1 – Souhrn jednotlivých změn, který obsahuje výpočet celkové hodnoty tohoto změnového listu, celkové vícepráce a méněpráce.



Ocenění změny:	Hodnota změnového listu: 232 635,12 Kč bez DPH Vícepráce: 232 635,12 Kč bez DPH Méně práce 0,00 Kč bez DPH <u>Přílohy:</u> Příloha č. 1 – Souhrn jednotlivých změn Příloha č. 2 - Rozpočet změny		
Zástupce zhotovitele			
Zástupce TDS			
Zástupce AD			
Zástupce zadavatele			
	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Statutární orgán příjemce			



Změnový list č. 09

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/01/23_042/0002868
Název projektu: Kanalizace Svádov - II. etapa
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
IČ: 25041738
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
SOD ze dne 27. 09. 2023
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Statutární zástupce: PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Odpovědný zástupce: [REDACTED]

Změna č. 021	Oprava a doplnění části komunikací stoky K v ulici Želivského
Popis změny (Odůvodnění změny, přímého zadání)	Změna stoky K se týká : - Při realizaci bylo zjištěno vyosení kanalizace do středu komunikace a špatný stav podkladních vrstev komunikace, které nejsou únosné a je zapotřebí oprava a doplnění její části. Tato změna nebude mít vliv na harmonogram výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Přehled víceprací je uveden v příloze č. 1 – Souhrn jednotlivých změn, který obsahuje výpočet celkové hodnoty tohoto změnového listu, celkové vícepráce a méněpráce.



Ocenění změny:	Hodnota změnového listu: 214 834,94 Kč bez DPH Vícepráce: 214 834,94 Kč bez DPH Méně práce 0,00 Kč bez DPH <u>Přílohy:</u> Příloha č. 1 – Souhrn jednotlivých změn Příloha č. 2 - Rozpočet změny		
Zástupce zhotovitele			
Zástupce TDS			
Zástupce AD			
Zástupce zadavatele			
	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Statutární orgán příjemce			



Změnový list č. 10

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/01/23_042/0002868
Název projektu: Kanalizace Svádov - II. etapa
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
IČ: 25041738
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
SOD ze dne 27. 09. 2023
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Statutární zástupce: PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
Odpovědný zástupce: [REDACTED]

Změna č. 022	Přeložka a zkapacitnění vodovodu v ulici Pod Lešem
Popis změny (Odůvodnění změny, přímého zadání)	Změna vodovodu se týká : - Při realizaci kanalizace bylo zjištěna jiná hloubka stávajícího vodovodu, a proto byla vynucena přeložka vodovodu s jeho zkapacitněním. Tato změna bude mít vliv na harmonogram výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Přehled víceprací je uveden v příloze č. 1 – Souhrn jednotlivých změn, který obsahuje výpočet celkové hodnoty tohoto změnového listu, celkové vícepráce a méněpráce.



Ocenění změny:	Hodnota změnového listu: 3 680 494,08 Kč bez DPH Vícepráce: 3 680 494,08 Kč bez DPH Méně práce 0,00 Kč bez DPH <u>Přílohy:</u> Příloha č. 1 – Souhrn jednotlivých změn Příloha č. 2 - Rozpočet změny Příloha č. 3 – Nová PD		
Zástupce zhotovitele			
Zástupce TDS			
Zástupce AD			
Zástupce zadavatele			
	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Statutární orgán příjemce			



Změnový list č. 11

Registrační číslo projektu:

CZ.05.01.04/01/23_042/0002868

Název projektu:

Kanalizace Svádov - II. etapa

Příjemce:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ:

00081531

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

IČ: 25041738

Zástupce zhotovitele:

SOD ze dne

27. 09. 2023

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem


IČ: 00081531

Statutární zástupce: PhDr. Ing. Petr Nedvědický

Odpovědný zástupce:

Změna č. 023	Doplnění přípojky stoky F1 pro č.p. 21 v ulici Svatojakubská
Popis změny (Odůvodnění změny, přímého zadání)	Změna se týká : dodatečné kanalizační připojení objektu č.p. 21 do stoky F1 Tato změna bude mít vliv na harmonogram výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku. Přehled víceprací je uveden v příloze č. 2 – Souhrn jednotlivých změn, který obsahuje výpočet celkové hodnoty tohoto změnového listu, celkové vícepráce a méněpráce.



Ocenění změny:	Hodnota změnového listu: 79 320,20 Kč bez DPH Vícepráce: 79 320,20 Kč bez DPH Méně práce 0,00 Kč bez DPH <u>Přílohy:</u> Příloha č. 1 – Souhrn jednotlivých změn Příloha č. 2 - Rozpočet změny Příloha č. 3 - PD		
Zástupce zhotovitele			
Zástupce TDS			
Zástupce AD			
Zástupce zadavatele			
	Datum	Jméno, příjmení	
Statutární orgán příjemce			