



Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát města

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 1.10.2024

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) dále jen jako „Dodatek“, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel

zastoupená/ý: CZECHOTEC Engineering spol. s.r.o.

se sídlem: Rokycanova 1268/1, 430 01 Chomutov

IČO: 60279508

DIČ: CZ60279508

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jakub Petřík

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

I. Preambule

1. Dne 1.10.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při provádění projektových prací (dále také „PD“), inženýrské činnosti (dále také „IČ“), výkonu autorského dozoru (dále také „AD“) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby na akci s názvem „**Modernizace učeben II. etapa – PD**“.

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu změny dílčího termínu plnění Smlouvy, a to předložením *PD pro povolení stavby (stavební řízení, nově povolení záměru) včetně podání žádosti o vydání povolení stavby (nově povolení záměru); PD pro provádění stavby (které jsou bez nutnosti povolení stavby)* u dvou řešených škol. Změna termínu je zapříčiněna novými požadavky ze strany objednatele na zapracování vybudování výtahů u dvou škol, se kterými nebylo počítáno. Požadavek vzešel jednak z podmínek pro bezbariérovost, kterou zaslal IROP, a po technickém průzkumu a konzultacích také z požadavku objednatele. Při vyhotovování doplnění k PD o výtahy je nutná profese statiky, kterého ani zhotovitel PD a ani objednatel i přes veškerou snahu, nedokázali včas zajistit. V návaznosti na dílčí změnu termínu plnění se mění i platební podmínky.
3. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění dílčí termín plnění a platební podmínky stanovené Smlouvou. Tato změna Smlouvy byla posouzena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se nejedná o podstatnou změnu Smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že:
 - čl. IV. odst. 2 písm. B. Smlouvy nově zní:
 - B. 1) PD pro povolení stavby včetně podání žádosti o vydání povolení stavby; PD pro provádění stavby (které jsou bez nutnosti povolení stavby) - mimo ZŠ a MŠ SNP a FZŠ České Mládeže – po výzvě Objednatele do 24 týdnů
 - 2) PD pro povolení stavby včetně podání žádosti o vydání povolení stavby u ZŠ a MŠ SNP a FZŠ České Mládeže – **do 24 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.1**
 - 3) PD pro provádění stavby (u prací, které podléhají povolovacímu režimu)
– **do 5 týdnů** od výzvy Objednatele po pravomocném povolení, či souhlasu stavby
 - čl. V. odst. 8. Smlouvy nově zní:
 8. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 25% z částky za činnost dle tabulky uvedené v čl. V odst. 1. písm. B).
2. Záloha bude Zhotoviteli poskytnuta do 3 měsíců po nabytí účinnosti tohoto Dodatku na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy..

IV. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č.: 2672/88R/25 ze dne 8.12.2025.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Jakub Petřík
jednatel
CZECHOTEC Engineering spol. s.r.o.